




PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO

OBRA: Ampliação da Escola Professora Maria José França Nogueira

ENDEREÇO: Avenida São Paulo, nº 320 - Bairro Jardim São Lucas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	M1	M2	M3	M4	M5	M6
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.466,34	12.466,34					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	2.704,80	2.704,80					
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	8.899,22	4.449,61	4.449,61				
4	SUPERESTRUTURA	32.799,09		9.839,73	9.839,73	13.119,64		
5	PAREDES E PAÍNES	10.794,65				4.317,86	6.476,79	
6.	ESQUADRIAS	9.726,31					9.726,31	
7	COBERTURA	36.440,58				21.864,35	14.576,23	
8	PAVIMENTAÇÃO	15.853,63					9.512,18	6.341,45
9	PINTURAS	9.002,84					2.700,85	6.301,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	4.712,01						4.712,01
11	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	2.396,42						2.396,42
12	LIMPEZA DA OBRA	450,31						450,31
TOTAL		146.246,21	19.620,75	14.289,34	9.839,73	39.301,84	42.992,36	20.202,19
			13,42%	9,77%	6,73%	26,87%	29,40%	13,81%


Hugo Veira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº. 5069465540